



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN  
CNPJ: 01.612.396/0001-90

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: Remanescente da etapa 02 - urbanização da avenida dos arrecifes incluindo serviços de duplicação da avenida com iluminação e construção dos canteiros.

Item	Descrição	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.939,84	-R\$ 2.027,52	100%	-R\$ 2.027,52	-	-	-	-
2	ADUTORA ÁGUA BRUTA AAB -1 - MATERIAL	R\$ 266,61	R\$ -						
3	CANTEIROS	R\$ 11.703,69	R\$ 14.069,05	100%	R\$ 14.069,05				
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -						
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.181,91	R\$ 55.268,92					100%	55.268,92
6	URBANIZAÇÃO SETOR "C"								
6.1	CANTEIROS E PASSEIOS	R\$ 7.521,26	R\$ 48.227,98	100%	R\$ 48.227,98	-	-	-	-
6.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 3.942,56	20%	R\$ 788,51	80%	R\$ 3.154,05	-	-
6.3	PAISAGISMO		R\$ 718,38	-	-	100%	R\$ 718,38	-	-
6.4	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS		R\$ -	-	-		R\$ -	-	-
6.5	IMPLANTAÇÃO DE CARAMANCHÃO		R\$ -	-	-		R\$ -	-	-
7.0	URBANIZAÇÃO SETOR "D"								
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ -	-	-		R\$ -	-	-
7.2	CANTEIROS E PASSEIOS	R\$ 16.651,69	R\$ 21.018,10	-	-	55%	R\$ 11.559,95	45%	9.458,14
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 4.048,22	-	-	-	-	100%	4.048,22
7.4	PAISAGISMO		R\$ -	-	-	-	-	100%	0,00
7.5	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS		R\$ -	-	-	-	-		0,00
						-	-		
	TOTAL SIMPLES	R\$ 52.264,99	R\$ 145.265,69	42%	R\$ 61.058,02	11%	R\$ 15.432,39	47%	R\$ 68.775,28
	TOTAL ACUMULADO			42%	61.058,02	53%	R\$ 76.490,41	100%	R\$ 145.265,69

MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 211502646-2