



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Município de São Miguel do Gostoso**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REMANECENTE DA ETAPA III - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DOS ARRECIFES - CR 0388866-61/2012 / Nº SINCONV 772045 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Item	Descrição	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS		90-120 DIAS		120-150 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.027,52	R\$ -			-	-	-	-	-	-	-	-
2	URBANIZAÇÃO SETOR "E"	R\$ 2.910,00	R\$ 59.802,16	100%	59.802,16								
3	Urbanização SETOR "F"		R\$ 62.042,10	10%	6.204,21	70%	R\$ 43.429,47	20%	R\$ 12.408,42				
4	URBANIZAÇÃO SETOR "G"		R\$ 81.037,82					60%	R\$ 48.622,69	40%	R\$ 32.415,13		
5	URBANIZAÇÃO SETOR "H"		R\$ 90.209,88			-	-	-	-	30%	R\$ 27.062,96	70%	R\$ 63.146,91
	TOTAL SIMPLES	R\$ 4.937,52	R\$ 293.091,95	23%	R\$ 66.006,37	15%	R\$ 43.429,47	21%	R\$ 61.031,11	20%	R\$ 59.478,09	22%	R\$ 63.146,91
	TOTAL ACUMULADO			23%	66.006,37	37%	R\$ 109.435,84	58%	R\$ 170.466,95	78%	R\$ 229.945,04	100%	R\$ 293.091,95

MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA  
Eng. Civil CREA RN 211502646-2